

PLAN NAVARRA 2012

INFORME Nº 10.
SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

OBRAS FINALIZADAS (15)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión Realizada (miles de €)
03-900	RESIDENCIA DE SALUD MENTAL DE SARRIGUREN	4.458,2	4.498,2
07-900	REFORMA CENTRO DE DISCAPACITADOS ONCINEDA. ESTELLA	4.084,2	3.867,2
08-900	CENTRO DE MENORES DE ILUNDAIN	6.211,6	6.108,6
31-1TR	EDIFICIO CENTRAL DE TRACASA	9.973,0	9.973,0
32-A00	BIBLIOTECA Y FILMOTECA DE NAVARRA	27.047,4	26.432,4
36-1SP	CIRCUITO DE VELOCIDAD DE LOS ARCOS	51.770,2	51.801,0
37-9SP	CENTRO DE ESQUÍ NÓRDICO DEL RONCAL	1.587,0	1.587,0
49-000	NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS EN ESTELLA	6.267,0	5.159,0
52-100	NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO C/. GONZÁLEZ TABLAS	18.042,4	16.953,8
54-100	NUEVO EDIFICIO DE HACIENDA-REDENTORISTAS	6.773,2	6.508,0
61-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE CORTES	5.105,1	4.747,8
64-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARTAJONA	1.601,9	1.379,5
76-7RN	MODERNIZACIÓN REGADÍOS TRADICIONALES ABLITAS	12.234,1	12.234,1
78-7RN	MODERNIZACIÓN REGADÍOS TRADICIONALES CORTES	21.438,6	22.534,9
79-6SP	PLAN DE ACELERACIÓN DE CARRETERAS. 29 ACTUACIONES (*)	287.553,1	287.516,3
79-6SP	AUTOVÍA DEL PIRINEO A-21, TRAMO 2.3: IZCO-VENTAS DE JUDAS		35.636,2
	AUTOVÍA DEL PIRINEO A-21, TRAMO 2.2: ENLACE SALINAS/IDOCIN-IZCO		22.064,3
	AUTOVÍA DEL PIRINEO A-21, TRAMO 2.1: MONREAL-ENLACE SALINAS/IDOCIN		11.512,5
	EJE DE BELATE N-121-A TRAMO: SUNBILLA-ETXALAR		25.654,8
	EJE DE BELATE N-121-A TRAMO: ETXALAR-BERA		24.319,8
	AUTOVÍA DEL EBRO A-68 (DESDOBLAMIENTO N-232) TRAMO 3: CASTEJÓN-INICIO VTE. TUDELA		6.391,6
	AUTOVÍA DEL EBRO A-68 (DESDOBLAMIENTO N-232) TRAMO 4: BUÑUEL-CORTES		15.972,8
	EJE DE BELATE N-121-A TRAMO: BERA-ENDARLATSA		18.109,7
	ACCESOS VALLES PIRENAICOS: CARRETERA ISABA-FRANCIA		9.978,9
	EJE MARGEN IZQUIERDA RÍO EBRO: VARIANTE DE LODOSA		13.324,8
	EJE DE BELATE N-121-A PUENTE DE ENDARLATSA (50%)		9.473,3
	EJE DE BELATE N-121-A VARIANTE DE OSTIZ		8.775,1

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión Realizada (miles de €)
	SUPRESIÓN TRAVESÍAS CONFLICTIVAS: VARIANTE DE ALLO		6.603,9
	EJE MARGEN IZQUIERDO RÍO EBRO: VARIANTE DE MENDAVIA		13.520,0
	ACCESO VALLES PIRENÁICOS: REFORMA PUERTO DE ISO (II)-ARBAYÚN		4.621,4
	EJE MARGEN IZQUIERDA RÍO EBRO: VARIANTE DE ANDOSILLA		9.879,9
	EJE ESTELLA-TAFALLA-SANGÜESA NA-132: ESLAVA-SADA		3.424,5
	SUPRESIÓN TRAVESÍAS CONFLICTIVAS: VARIANTE DE CORELLA		10.125,1
	EJE ESTELLA-TAFALLA-SANGÜESA NA-5310: ACCESOS A UJUÉ		2.243,0
	EJE ESTELLA-TAFALLA-SANGÜESA NA-132: SADA-AIBAR-VARIANTE DE AIBAR		1.816,6
	ACCESO VALLES PIRENÁICOS: BURGUETE-OCHAGAVÍA Fase I: RAMALES TRANSVERSALES		3.397,7
	VARIANTE DE LEKUNBERRI-ALBIASU		1.520,5
	TOTAL OBRAS FINALIZADAS	464.147,0	461.300,9

(*) Proyecto terminado al 90%. Se ofrece el detalle de las obras finalizadas del Plan de aceleración.

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (44)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión Realizada (miles de €)
01-900	NUEVO CENTRO DE DISCAPACITADOS DE SARRIGUREN	14.771,3	13.196,3
10-500	REMODELACIÓN PABELLÓN "C" HOSPITAL DE NAVARRA	32.441,5	15.848,8
11-500	REMODELACIÓN ZONAS QUIRÚRGICAS VIRGEN DEL CAMINO (I)	17.206,6	1.489,8
12-500	EDIFICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE NAVARRA	27.222,2	4.978,1
13-500	REMODELACIÓN ZONAS QUIRÚRGICAS CLÍNICA UBARMÍN	11.826,3	6.079,4
14-500	REMODELACIÓN ZONAS QUIRÚRGICAS EN ÁREAS DE SALUD	21.990,2	4.173,9
16-500	REMODELACIÓN URGENCIAS MATERNO-INFANTIL	8.652,3	3.627,5
17-500	PLAN DE AMPLIACIÓN CENTROS DE SALUD	16.549,2	9.214,2
18-400	CIUDAD DE LA MÚSICA. CONSERVATORIO	22.717,9	11.982,2
19-400	AMPLIACIÓN Y NUEVOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	38.787,1	25.987,5
20-400	PLAN DE CENTROS ESCOLARES	40.483,3	27.342,5
22-500	NUEVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN HOSPITAL DE NAVARRA	22.750,8	9.726,6
23-800	CENTRO NACIONAL DE BIOCMBUSTIBLES 2ª GENERACIÓN. ICTS AOIZ	33.000,0	12.895,8
25-800	CENTRO TÉCNOLÓGICO DE IMAGEN GRÁFICA DE ESTELLA	6.666,3	6.423,2
27-800	PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA TDT	16.513,0	16.013,0
28-800	PLAN DE TELECOMUNICACIONES A LARGO PLAZO	5.964,3	864,3
30-8MI	PROMOCIÓN 110 VIVIENDAS DOMÓTICAS-BIOCLIMÁTICAS	15.154,2	4.652,8
34-900	PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE NAVARRA	64.509,5	18.373,6
38-A00	CASTILLO DE MARCILLA	9.527,9	8.069,3
39-AFP	REHABILITACIÓN DEL MONASTERIO DE FITERO	4.930,9	1.326,1
40-A00	RESTAURACIÓN IGLESIA DE SAN PEDRO DE ESTELLA	4.477,6	2.774,6
41-AFP	REHABILITACIÓN EXTERIOR CIUDADELA DE PAMPLONA	6.000,0	5.259,9
42-AFP	ALBERGUE GENERAL DE PEREGRINOS EN RONCESVALLES	6.191,5	6.949,3
43-AFP	STA. MARÍA DE UJUÉ. CASA ABACIAL, INTERIOR Y 4ª FASE	1.975,8	2.192,3
46-A00	PLAN DE ADECUACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA	2.655,0	2.080,0
48-000	NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS EN TUDELA	9.639,5	610,0
50-000	AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA	6.186,5	4.908,5
51-000	NUEVA COMISARÍA EN ELIZONDO	1.000,0	196,0
55-3VI	PROMOCIÓN POR VINSA DE 2.500 VIVIENDAS VPO	224.052,7	195.159,2
56-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE VALDIZARBE	31.292,1	6.178,1
62-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE ROCAFORTE-SANGÜESA. AMPLIACIÓN	3.225,2	549,2

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión Realizada (miles de €)
66-2NI	PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS RÍOS DE NAVARRA	17.073,0	8.283,6
67-700	RESTAURACIÓN DE RIBERAS Y CAUCES FLUVIALES	4.690,2	3.438,2
68-3NS	PLAN DEL PIRINEO. ACTUACIONES ESPECÍFICAS	15.904,7	2.206,5
69-700	INFRAESTRUCTURAS FORESTALES EN EL PIRINEO	4.548,0	2.541,5
70-6CA	CANAL DE NAVARRA	289.067,0	195.608,8
71-7RC	RIEGOS DEL CANAL DE NAVARRA 1ª FASE	141.544,1	122.569,1
72-7RN	INSTALACIÓN EN PARCELA SECTORES I A X DEL CANAL DE NAVARRA	36.857,2	22.560,8
74-7CT	CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA	110.181,6	62.648,6
80-600	AUTOVÍA DEL PIRINEO A-21 VENTA JUDAS-YESA	117.198,7	30.600,8
81-600	AUTOVÍA DEL PIRINEO A-21 YESA-LÍMITE NAVARRA	101.049,1	47.329,5
83-600	CONEXIÓN AUTOVÍA DEL CAMINO A-12 CON LOGROÑO	27.071,0	1.807,6
89-6CT	CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA 3ª FASE	110.014,0	77.366,8
90-6CT	CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA 4ª FASE (I)	5.845,0	2.829,0
	TOTAL OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1.709.404,3	1.008.912,9

OBRAS EN LICITACION O ADJUDICACIÓN (2)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
04-900	RESIDENCIA DE SALUD MENTAL DE PAMPLONA	5.500,0	0,0
21-100	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE LEKAROZ	12.000,0	923,0
	TOTAL OBRAS EN LICITACIÓN	17.500,0	923,0

OBRAS CON PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN FINALIZADO (6)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
29-8MI	CUBOS DE LA INNOVACIÓN EN SARRIGURREN	11.842,1	673,4
58-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE URDIAIN	10.066,6	1.439,4
65-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE DICASTILLO	1.259,6	36,8
75-7RN	MODERNIZACIÓN REGADÍOS TRADICIONALES VALTIERRA	16.109,8	0,0
82-600	TÚNELES DE ERRO Y MEZQUÍRIZ	15.000,0	0,0
94-600	CIERRE RONDAS PAMPLONA	49.890,0	1.249,5
	TOTAL OBRAS CON PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	104.168,2	3.399,2

PROYECTOS CON ACTUACIONES PREVIAS (22)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
02-900	RESIDENCIA DE ANCIANOS DE SANTO DOMINGO DE ESTELLA	0,0	0,0
09-500	COMPLEJO ASISTENCIAL MÉDICO-TECNOLÓGICO DE NAVARRA	1.295,9	100,0
15-500	PLAN DIRECTOR CENTRO PSICOGERIÁTRICO	13.790,0	183,0
24-500	CENTRO NACIONAL DE IMAGEN MÉDICA. ICTS	6.650,0	159,0
26-8NA	CIUDAD DE LAS TICS. EL GARITÓN-UPNA	18.310,4	7.696,7
35-A00	MUSEO DEL ENCIERRO Y LOS SANFERMINES	20.000,0	3.500,0
44-A00	PINÁCULOS E ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA	3.000,0	294,0
47-000	CIUDAD DE LA SEGURIDAD (I)	7.915,7	313,7
57-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DEL VALLE DE ELORZ	8.951,8	2.500,0
59-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE NOAIN (ANTIGUA POSUSA)	9.890,9	414,9
60-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE LODOSA	2.292,1	1.138,4
63-8NA	POLÍGONO INDUSTRIAL DE LUMBIER	2.610,2	1.370,7
73-7RN	NUEVA ÁREA REGABLE DE TIERRA ESTELLA	5.050,0	0,0
77-7RN	MODERNIZACIÓN REGADÍOS TRADICIONALES FALCES	8.140,3	0,0
84-600	AUTOVÍA A-15 MEDINACELI-SORIA-TUDELA. TRAMO TUDELA-LÍMITE NAVARRA (I)	20.179,8	0,0
85-6TG	TREN DE ALTA VELOCIDAD. GOBIERNO DE NAVARRA	177.250,0	0,0
86-6TM	TREN DE ALTA VELOCIDAD. MINISTERIO DE FOMENTO	0,0	0,0
87-6CP	PSIS ALTA VELOCIDAD COMARCA PAMPLONA. CONSORCIO	20.000,0	0,0
88-6AP	PSIS ALTA VELOCIDAD COMARCA PAMPLONA. ADIF	15.000,0	0,0
91-600	ÁREA LOGÍSTICA DE TUDELA (I)	6.910,0	246,0
92-600	OTRAS ÁREAS LOGÍSTICAS EN NAVARRA (I)	13.618,3	655,3
93-600	CIUDAD AEROPORTUARIA	48.200,0	0,0
TOTAL PROYECTOS CON ACTUACIONES PREVIAS		409.055,3	18.571,7

PROYECTOS POSPUESTOS (5)

ACTUACION PRIORITARIA		Inversión total prevista (miles de €)	Inversión realizada (miles de €)
05-900	RESIDENCIA DE SALUD MENTAL DE TUDELA	0,0	0,0
06-900	RESIDENCIA DE SALUD MENTAL DE ESTELLA	0,0	0,0
33-A00	PLAN DE INVERSIONES EN BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	15.100,0	0,0
45-A00	PALACIO MARQUÉS ROZALEJO	0,0	0,0
53-8SO	PALACIO MENDILLORRI. SODENA	0,0	0,0
	TOTAL PROYECTOS DESESTIMADOS TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE	15.100,0	0,0