

GOBIERNO DE NAVARRA

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS E INTERIOR

ECONOMIA Y HACIENDA

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

EDUCACION

SALUD

POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD,
DEPORTE Y JUVENTUDDESARROLLO RURAL, INDUSTRIA,
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE

FOMENTO Y VIVIENDA

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El Plan Navarra 2012 acumula una inversión realizada de 1.878,2 millones de euros

A finales de 2011 se habían realizado el 69% de las inversiones previstas, según el informe de seguimiento presentado por el vicepresidente Miranda

Jueves, 23 de febrero de 2012

Las inversiones realizadas en el marco del Plan Navarra 2012 desde su puesta en marcha en abril de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011 ascienden a 1.878,2 millones de euros, lo que supone el 69% de la inversión total prevista. Así se contiene en el 12º Informe de Seguimiento del Plan que ha presentado esta mañana el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda.

A final del año pasado, 90 de las 93 actuaciones prioritarias del Plan (97%), estaban en marcha o finalizadas. Los proyectos con inversión en la citada fecha son 79, lo que representa el 85% del total.

Estos son algunos de los datos más relevantes del Informe, que recoge el balance de resultados y el grado de cumplimiento de cada una de las actuaciones. En cuanto a la situación de las actuaciones prioritarias, a fecha 31 de diciembre de 2011, son 23 los proyectos finalizados, con una inversión realizada de 694,3 millones de euros, y 67 los proyectos en marcha. De estos últimos, 40 se encuentran en fase de construcción (con una inversión total realizada de 1.154,7 millones de euros) y 27 proyectos han desarrollado algún tipo de actuación previa a la fase de construcción, en concreto, una obra se encuentra en fase de licitación o adjudicación, 7 obras con proyecto de construcción finalizado (con una inversión realizada de 10,2 millones de euros) y 19 proyectos con actuaciones previas (19 millones de euros de inversión realizada). Hasta esa fecha, son 3 los proyectos que se han pospuesto.

Por áreas, hasta el 31 de diciembre de 2011 el conjunto de las inversiones acumuladas se han repartido del siguiente modo: Dotaciones para Discapacidad y Menores, 29,4 millones euros; Centros Hospitalarios y Asistenciales, 82 millones de euros; Educación, 100 millones de euros; Centros Tecnológicos y de Investigación Aplicada, 86 millones de euros; Cultura y Ocio, 124 millones de euros; Recuperación Patrimonio Histórico-Artístico, 37,7 millones de euros; Edificios Administrativos, 40 millones de euros; Vivienda, 211,7 millones de euros; Polígonos Industriales, 21,9 millones de euros; Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 22,2 millones de euros; Agroindustria y Regadíos, 505,4 millones de euros; Red de Carreteras, 534,3 millones de euros; Tren de Alta Velocidad, 1,3 millones de euros; y Áreas Logísticas, 82,4 millones de euros.

Balance del año 2011

El duodécimo Informe de Seguimiento del Plan Navarra 2012 señala, además, que desde el primer trimestre de 2011 han finalizado las obras en 6 de la Actuaciones Prioritarias del total de los 23 proyectos finalizados de todo el Plan. Se trata de la Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona, cuya obra concluyó en el segundo trimestre de 2011; Riegos del Canal de Navarra 1ª Fase, cuya obra finalizó el 31 de agosto; Rehabilitación Exterior Ciudadela de Pamplona; Santa M^a de Ujué (Casa Abacial, Interior y 4ª Fase); Ciudad de la Música, proyecto finalizado en el cuarto trimestre de 2011; y Centro de Salud de San Adrián (Plan de Ampliación Centros de Salud).

Por su parte, en el mes de septiembre se entregó la obra de Remodelación de las Zonas Quirúrgicas de la Clínica Ubarmin y se ha procedido a la adjudicación del equipamiento. Además, La obra de remodelación de las Urgencias Materno-Infantil del Complejo Hospitalario de Navarra está terminada y pendiente del traslado del personal y del equipamiento para poner en marcha la actividad en las nuevas dependencias.

Los datos correspondientes a la inversión realizada en 2011 señalan que a lo largo del pasado año se ejecutaron 385,1 millones de euros. Por trimestres, entre enero y marzo de 2011 la inversión realizada ascendió a 78,8 millones de euros; en el segundo trimestre fue de 102, 4; en el tercer trimestre alcanzó los 101,7 millones de euros; y, por último, entre octubre y diciembre de 2011 la inversión realizada fue de 102,2 millones de euros.

Respecto al empleo, en el cuarto trimestre de 2011 se generaron o mantuvieron un total de 2.290 puestos de trabajo. La mayoría de los empleos generados están vinculados a la Red de Carreteras (1.162), seguidos de los que pertenecen al ámbito de los Centros Hospitalarios y Asistenciales (294), a la Cultura y Ocio (220), al ámbito de la Agroindustria y Regadíos (189) y a los Edificios Administrativos (127).

En términos comparativos, en el primer trimestre de 2011 la cifra de empleos creados o mantenidos fue de 3.030; en el segundo, de 3.154; y en el tercer trimestre de 2011 la cifra alcanzó los 3.449.

Previsión a la finalización del Plan Navarra 2012

De acuerdo con la última previsión realizada en enero de este año, la inversión de las Actuaciones Prioritarias del Plan Navarra 2012 a la finalización el 31 de diciembre de 2012 asciende a una cantidad de 2.155,4 millones de euros, lo que representaría un 79,3% sobre el importe previsto en la actualización vigente de las Actuaciones Prioritarias del PN2012 realizada en el año 2010 (2.719,4 millones de euros).

Además, de acuerdo con la Metodología para la elaboración del Plan de Inversiones Públicas 2013-2016 aprobada por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 14 de diciembre de 2011, las Actuaciones Prioritarias del PN2012 que se encuentran en fase de construcción y que se prevé que concluirán en el año 2013 se recogerán en el Nuevo Plan de Inversiones Públicas 2013-2016.